



Felles LOSAM-møte

Fellesadministrasjonen

08.10.2018

Status gjennomføring

Deler av flyttingen gjennomføres likevel som planlagt, og enkelte er allerede ferdig:

- Flytting av de første teknologimiljøene fra Kalvskinnet til Gløshaugen slutføres i september 2018.
- Samling av lærerutdanningen på Kalvskinnet er i rute, og vil fullføres i desember 2018.
- Maskin og logistikk flyttes til Verkstedteknisk, Valgrinda og Varmeteknisk, og fullføres desember 2018.
- Flyttingen av samfunnsøkonomi fra Dragvoll til Handelshøyskolen er i rute, og er planlagt ferdig februar 2019.
- Nybygg på Valgrinda er under oppføring, og er planlagt ferdig sommeren 2019.

Gjenstående flyttinger

- Deler av institutt for materialteknologi
- Program for industriell økologi
- Deler av institutt for datateknologi og informatikk
- Deler av institutt for bygg og miljø
- Berørte avdelinger i fellesadministrasjonen
 - Økonomiavdeling
 - Avdeling for studieadministrasjon
 - Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
 - IT-avdeling
 - HR- og HMS-avdeling

Samlokaliseringsprosjektet jobber for øyeblikket med behovsavklaringer med berørte enheter, og vil legge frem innstilling til styringsgruppen med konsekvenser av de ulike alternativene.

Flyttealternativer som utredes

- Materialteknologi
 - fortsette i nåværende arealer på Kalvskinnet
 - til Oppredningen, Gløshaugen
- Program for industriell økologi
 - fortsette i nåværende arealer i IT-sydfløy, Gløshaugen
 - til Oppredningen, Gløshaugen
 - til Realfagbygget, Gløshaugen
- Deler av institutt for datateknologi og informatikk
 - fortsette i nåværende arealer på Kalvskinnet
 - flytte til IT-sydfløy, Gløshaugen
 - til Realfagbygget, Gløshaugen
- Deler av institutt for bygg og miljø
 - til Byggeteknisk, Gløshaugen, og at ombygging gjennomføres som pilot for arbeidsmetoder.
- IT-avdelingen
 - fortsette i nåværende arealer på Sluppen
 - til Kalvskinnet
- Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
 - fortsette i nåværende arealer på Dragvoll
 - til Kalvskinnet

Fellesadministrative avdelinger til Kalvskinnet

- Avdelingene kjørt prosesser og fastsatt lokale mål og suksesskriterier, liste over viktige funksjoner og behov som må ivaretas i romplaner, samt viktige grensesnitt
- Arkitekt utformer nå flere alternativer til romplaner basert på behov og funksjoner (ferdig denne uka)
- Prosjektleder og brukerrepresentant byggprosess får gjennomgang av alternative romplaner i uke 42.
- Grunnet forsinkelser i utforminger av romplaner utsettes frist tilbakemelding fra avdelingene til **26.10.18.**
- Videre plan etter 26.10.18 er at valgte romplan tas med til workshop med Statsbygg i november.

Arealkonsept for fellesadministrasjonen Kalvskinnet

- Arealkonseptene for fellesadministrasjonen skal baseres på de samme arealnormene som for Campusprosjektet, dvs. 23kvm brutto pr. medarbeider (styringsgruppemøte 17.09.2018)
- Sverres gate 10 og Gunnerus gate 1 har begge stor brutto netto-faktor – gjør det krevende å gjennomføre innenfor arealnormen.
- Arbeidsplassutforming vil være førende for å ivareta arbeidsmiljøkravene, og disse vil prioriteres dersom normtallet overskrides.