
Notat

Til: Arbeidsmiljøutvalget ved NTNU, SESAM

Kopi til: Fakultetene, VM, Avdelingene i Fellesadministrasjonen, LOSAM for ØE, BU og RO

Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren v/ Prosjektleder

Signatur: TS/JPN

SAMLOKALISERING ETTER FUSJON – STATUS MEDIO OKTOBER

BAKGRUNN

Prosessen for arbeid med samlokalisering som følge av fusjon med tidligere HiST ble vedtatt av rektor våren 2017, og består i 2017 av følgende hovedaktiviteter.

September: Vedtak om overordnede ramme for Gløshaugen og Kalvskinnet:
Oktober: Vedtak detaljert plan for ILU Kalvskinnet og Institutt for allmennfag
Desember: Vedtak om detaljert plan for Gløshaugen og detaljert plan for Felles administrasjonen Kalvskinnet

Etter innstilling fra styringsgruppa i Samlokaliseringsprosjektet vedtok Rektor at følgende prosjekter skal startes opp gjennom prosjektering og påfølgende byggearbeider/ bygningsmessige tilpasninger:

- Indecol flyttes til «Oppredningen»
- 5 nye laboratorier for NV-fakultetet
- Nytt laboratorium matteknologi Realfagsbygget
- Nytt felleslaboratorium i «Oppredningen» for teknologifakultetene
- IE disponerer 4 etg. i A-blokka Realfagsbygget + IT Syd + (deler av) Høgskoleringen 3 + Sentralbygg 1 9 etg + Elektro D+B2, 4. etasje
- Campusservice fagområde bygg flyttes til NHL (Valgrinda)
- Lærerutdanning (ILU) og Fellesadministrative enheter lokaliseres til Kalvskinnet

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+47 73595000	Jens Petter Nygård jens.nygard@ntnu.no Tlf: 91897297

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

STATUS PR. PRIO OKTOBER

1. Status Gløshaugen

a) Nybygg laboratoriebygg Valgrinda

Nytt laboratoriebygg i Valgrinda er en sentral brikke for å frigjøre arealer i «Oppredningen» som skal benyttes av Indecol og til nytt felleslaboratorium.

Bygget i Valgrinda er under prosjektering. Fremdrift i dette prosjektet er kritisk da forsinkelser i prosessen med nybygget vil utsette videre trinn flytteprosessen.

b) Detaljert plan lokalisering og flyttekabal

Det er sett nærmere på detaljert fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektering og ombygginger, samt de forutgående flyttinger som må foretas for å frigjøre lokaler til ombygging osv.

Det er mange avhengigheter i denne flytteprosessen og det jobbes nå med å få på plass en detaljert og kvalitetssikret fremdriftsplan. Dette kan innebære at fremdriften må revideres med nye rekkefølger og stegvise flyttinger. Det kan også medføre midlertidige lokaliseringer for noen enheter i en periode.

Status i arbeidet er at en evt. revidert fremdriftsplan legges frem til styringsgruppa 1.11.2017

c) Undervisningsarealer og studentarbeidsplasser på Gløshaugen etter samlokaliseringen.

Det er gjennomført simuleringer hvor en har sett på belastning av undervisningsrom og studentarbeidsplasser på Gløshaugen slik undervisningssituasjonen blir etter samlokaliseringen.

Hovedkonklusjonen er at det fra 2019 er tilstrekkelig med undervisningsrom og studentarbeidsplasser, men at utnyttelsesgraden er høyere og det blir mindre mulighet til for eksempel ad. hoc forelesninger og bruk av undervisningsrom til konferanser mv.

2. Status flytting av Inst. for lærerutdanning (ILU) til Kalvskinnet

En samlokalisering av ILU på Kalvskinnet vil medføre at ca 330 medarbeidere og mellom 3500-4000 studenter blir samlet på Kalvskinnet i 2019. I dette er også Skrivesenteret, Matematikksenteret og Skolelaboratoriet inkludert.

Flyttingen gjennomføres i 2 faser. Flyttingen fra Rotvoll gjennomføres i desember/januar 2018, og flyttingen fra Moholt skjer desember/januar 2019.

I fase 1 når ILU flytter fra Rotvoll til Kalvskinnet og Moholt blir ca 100 medarbeidere og ca 1400 studenter sittende på Moholt, mens ca 200 medarbeidere og 1500 - 2000 studenter flytter inn på Kalvskinnet. I tillegg kommer sentrene og Skolelab ca 35 plasser som p.t. sitter i Realfagbygget.

I fase 2 flytter da de siste 100 medarbeidere og ca 1400 studenter fra Moholt. Januar 2019 er da hele ILU samlet på Kalvskinnet.

Status i arbeidet er at forslag til detaljert arealplan som planlagt legges frem for styringsgruppa 1.11.

3. Økonomifakultet

Hovedplan med lokalisering av Inst. for samfunnsøkonomi og Fakultetsadministrasjonen for ØK-fak i Klæbuveien 72 (HHiT) står ved lag. Det jobbes imidlertid med en evt plan B med midlertidige løsninger for undervisning utenfor bygget om plan A skulle bli forsinket. .

4. Fellesadm til Kalvskinnet

Hovedløsning for samling av fellesadministrasjon på Kalvskinnet innebærer at HR-HMS-avdelingen, Avd. for studieadministrasjon, Avd. for dokumentasjonsforvaltning, Økonomiavdelingen og IT-avdelingen samles på Kalvskinnet. HR-HMS-avd er allerede lokalisert på Kalvskinnet.


Arbeidet med detaljert arealplan for avdelingene i fellesadministrasjonen er avhengig av vedtaket som gjøres for arealplan ILU.

Arbeidet med videre utredning av lokaliseringene av fellesadministrative avdelinger starter derfor umiddelbart etter at vedtak om detaljert arealplan er gjort for ILU. Det vil da gjennomføres en prosess med avdelingsledere og tillitsvalgte for å avklare detaljerte arealbehov og fordelinger. Det kan tenkes at enkeltavdelinger får midlertidig lokalisering i periode på 1-2 år for at total logistikk i samlokaliseringprosessen kan la seg teknisk gjennomføre.

5. Plan for videre prosess fremdrift og medvirkning

I tabellen nedenfor angis en grov oversikt over hovedaktivitetene 2017-2020.

Samlokalisering etter fusjon - sentrale aktiviteter



I oversikten nedenfor angis den videre prosess for fellesadministrasjonen.

Tidsplan videre prosess fellesadministrasjonen 2017-2018

